



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO**



**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN ÚNICA DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CELEBRADO ENTRE EL ING ISRAEL ORLANDO LÓPEZ CASTRO., Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LOMAS DE SARGENTILLO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO. PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS.**

EN LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO, PROVINCIA DEL GUAYAS A LOS 29 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SE REÚNE LA COMISIÓN ENCARGADA DE EFECTUAR LA RECEPCIÓN ÚNICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO. PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS"; LA MISMA QUE ESTÁ INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: ARQ. JULIO DELGADO MAYEZA, EN CALIDAD ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL ING. ISRAEL LÓPEZ CASTRO, EN CALIDAD DE CONTRATISTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ÚNICA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

**PRIMERA: ANTECEDENTES**

1. MEDIANTE CONTRATO CLC-GADMCLS-01-2014 CELEBRADO EL 23 DE ABRIL DEL 2014, CON EL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE PALESTINA, EL ING. ISRAEL LÓPEZ CASTRO, SE COMPROMETIÓ A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO. PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS", POR EL VALOR DE USD 164.000,00 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

No. Contrato	Contratista	Ubicación	Valor contrato	Valor anticipo	Beneficiario
CLC-GADMCLS-01-2014	Ing. Israel López	Lomas de Sargentillo	\$ 164.000,00	\$ 82.000,00	Municipio de Lomas de Sargentillo

2. EL CONTRATISTA SE COMPROMETIÓ A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO. PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS", POR EL VALOR DE USD \$ 164.000,00 (ESTE VALOR NO INCLUYE IVA) Y UN PLAZO DE 300 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 FECHA EN QUE SUSCRIBIÓ ACTA DE INICIO DE OBRA.
3. MEDIANTE CONTRATO LICO-GADMCLS-01-2014 CELEBRADO EL 15 DE ABRIL DEL 2014, SE SUSCRIBE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA ENTRE EL EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LOMAS DE SARGENTILLO, CON EL ING. OSCAR URGILES CAMPOVERDE EN EL CUAL SE COMPROMETIÓ



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO**



A EJECUTAR LA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO. PRIMERA ETAPA".

4. DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE OBRAS COMIENZA LOS TRABAJOS PARA LA SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO. PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS", EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2014.
5. MEDIANTE OFICIO N° 042-2014-CSAA.SS.LS DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2015, EL ING. OSCAR URGILES CAMPOVERDE COMUNICA QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE TERMINADAS, POR LO QUE SE SOLICITA SE PROCEDA A LA VERIFICACIÓN DE LAS MISMAS Y SE SUSCRIBA EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE; LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO COMUNICA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS, DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACORDADAS CONTRACTUALMENTE.
6. MEDIANTE MEMORÁNDUM N° N° 145-D.OO.PP.MM-CYSK DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2015, EL ING. CARLOS SÁNCHEZ KELAL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA SOLICITA SE REALICE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE LA OBRA Y SE PROCEDA CON EL RESPECTIVO INFORME DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA MISMA.
7. MEDIANTE INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2015 SUSCRITO POR EL ING. ISRAEL LÓPEZ CASTRO FISCALIZADOR DE LA OBRA EN LA QUE SE REALIZA EL INFORME DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE LOS RUBROS REALMENTE EJECUTADOS Y CONSTATADOS DENTRO DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO.
8. CON FECHA 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 SE SUSCRIBE EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA, SEGÚN INFORME TÉCNICO REALIZADO POR LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO.

**SEGUNDA: OBRA EJECUTADA**

DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL INFORME ELABORADO POR LA FISCALIZACIÓN, SE DESPRENDE QUE LA CONTRATISTA EJECUTÓ LOS RUBROS OBJETO DEL CONTRATO, LOS MISMOS QUE HAN SIDO MEDIDOS Y VERIFICADOS POR LA FISCALIZACIÓN, EL MISMO PROFESIONAL QUE SE CONSTITUYE EN EL RESPONSABLE DE LOS VALORES CONSIGNADOS EN LAS PLANILLAS.

**TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO**



SARGENTILLO. PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS., A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

PLANILLAS DE AVANCE.	VALOR	DESCUENTO ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE (2%)	TOTAL NETO A PAGAR	TOTAL NETO PAGADO	TOTAL NETO POR PAGAR
<b>PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA CONTRACTUALES</b>						
PLANILLA DE FISCALIZACION Nº 1	\$ 13.497,43	\$ 6.748,71	\$ 269,95	\$ 6.478,76	\$ 6.478,76	
PLANILLA DE FISCALIZACION Nº 2	\$ 19.811,20	\$ 9.905,60	\$ 396,22	\$ 9.509,38	\$ 9.509,38	
PLANILLA DE FISCALIZACION Nº 3	\$ 36.853,47	\$ 18.426,74	\$ 737,07	\$ 17.689,67	\$ 17.689,67	
PLANILLA DE FISCALIZACION Nº 4	\$ 16.443,36	\$ 8.221,68	\$ 328,87	\$ 7.892,81	\$ 7.892,81	
PLANILLA DE FISCALIZACION Nº 5	\$ 27.487,31	\$ 13.743,65	\$ 549,75	\$ 13.193,91	\$ 13.193,91	
PLANILLA DE FISCALIZACION Nº 6	\$ 8.596,04	\$ 4.298,02	\$ 171,92	\$ 4.126,10	\$ 4.126,10	
PLANILLA DE FISCALIZACION Nº 7	\$ 13.546,40	\$ 6.773,20	\$ 270,93	\$ 6.502,27	\$ 6.502,27	
PLANILLA DE FISCALIZACION Nº 8	\$ 20.275,89	\$ 10.137,95	\$ 405,52	\$ 9.732,43		\$ 9.732,43
PLANILLA DE FISCALIZACION Nº 9	\$ 8.888,01	\$ 0,00	\$ 177,76	\$ 8.710,25		\$ 8.710,25
<b>SUMAN CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 165.399,11</b>	<b>\$ 78.255,55</b>	<b>\$ 3.307,98</b>	<b>\$ 83.835,57</b>	<b>\$ 65.392,90</b>	<b>\$ 18.442,68</b>
<b>PLANILLA DE CONTRATOS COMPLEMENTARIO</b>						
<b>CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>						
PLANILLA Nº 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO 1	\$ 19.510,61	\$ 3.744,45	\$ 390,21	\$ 15.375,95		\$ 15.375,95
PLANILLA Nº 2 CONTRATO COMPLEMENTARIO 1	\$ 3.532,41	\$ 0,00	\$ 70,65	\$ 3.461,76		\$ 3.461,76
PLANILLA Nº 3 CONTRATO COMPLEMENTARIO 2	\$ 8.417,32	\$ 0,00	\$ 168,35	\$ 8.248,98		\$ 8.248,98
<b>SUMAN CONTRATOS COMPLEMENTARIOS</b>	<b>\$ 31.460,34</b>	<b>\$ 3.744,45</b>	<b>\$ 629,21</b>	<b>\$ 27.086,68</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 27.086,68</b>
<b>RESUMEN DE VALORES</b>						
DESCRIPCION	VALOR	DESCUENTO ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE (2%)	TOTAL NETO A PAGAR	TOTAL NETO PAGADO	TOTAL NETO POR PAGAR
POR PLANILLAS FISCALIZACIONES	\$ 165.399,11	\$ 78.255,55	\$ 3.307,98	\$ 83.835,57	\$ 65.392,90	\$ 18.442,68
POR PLANILLAS DE CONTRATO COMPLEMENTARIO	\$ 31.460,34	\$ 3.744,45	\$ 629,21	\$ 27.086,68	\$ 0,00	\$ 27.086,68
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 110.922,26</b>	<b>\$ 65.392,90</b>	<b>\$ 45.529,36</b>

DEL CUADRO ANTERIOR SE OBSERVA QUE EXISTEN VALORES PENDIENTES DE PAGOS.

**CUARTA: RESUMEN ECONÓMICO.-**

Valor pagado	Valor por cancelar	Anticipo entregado	Anticipo amortizado	Saldo	Porcentaje devengado de anticipo
\$ 65.392,90	\$ 45.529,36	\$ 82.000,00	\$ 82.000,00	\$ 0,00	100 %





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO**



**QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS Y SUS AMPLIACIONES DEBIDAMENTE ACORDADAS PARA LA OBRA SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN CONTRATO FUE DE 300 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

1. CON FECHA 28 DE ABRIL DEL 2014 MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO SE DA COMIENZO A LOS TRABAJOS REFERENTES A LA "FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO. PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS". CON UN PLAZO DE 300 DÍAS
2. MEDIANTE OFICIO Nº ILC-GAD-LOMAS-003-2014, DE FECHA 8 DE MAYO DEL 2014, SUSCRITO POR EL FISCALIZADOR DE LA OBRA, EN EL CUAL SE SOLICITA SE REALICE UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA Y EL CONSULTOR DE LA OBRA, PARA RESOLVER Y DETERMINAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN OBRA.
3. MEDIANTE OFICIO Nº ILC-GAD-LOMAS-006-2014, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2014, SUSCRITO POR EL FISCALIZADOR DE LA OBRA, EN LA QUE SOLICITA SE CONSIDERE UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES REFERENTES A LA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS", POR EL TIEMPO QUE DURE LA REALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO DEL COLECTOR PRINCIPAL.
4. MEDIANTE MEMORÁNDUM Nº 004-D.OO.PP.MM, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2014, SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA EL ING. CARLOS SÁNCHEZ KELAL MEDIANTE EL CUAL SE HACE A CONOCER LA NECESIDAD DE REALIZAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS RUBROS QUE COMPRENDEN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO.
5. MEDIANTE OFICIO Nº 009-A-GADMLS-2014, DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2014, SUSCRITO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO, EN LA QUE AUTORIZA SE REALICE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO POR UN PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS, TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL REDISEÑO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AA.SS.
6. MEDIANTE OFICIO ILC-GAD-LOMAS -009-2014 DE FECHA 18 DE JULIO 2014 EMITIDO POR EL ING. ISRAEL LÓPEZ CASTRO FISCALIZADOR DE LA OBRA DONDE COMUNICA LA REVISIÓN DE LOS RUBROS NUEVOS QUE HAN SIDO TÉCNICAMENTE EVALUADAS Y CUANTIFICADOS POR LA FISCALIZACIÓN EN UN PROCESO Y GESTIÓN PARA SU PUESTA EN PRÁCTICA, A PARTIR DE CONOCER QUE DE LA VERIFICACIÓN DE LOS RUBROS CONTRATADOS CONTRA LOS NECESARIOS DE EJECUTAR EN RAZÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS MISMOS.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO**



7. MEDIANTE OFICIO 012-D.OO.PP.MM-GADMLS-2014 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2014 EMITIDO POR EL ING. CARLOS SÁNCHEZ KELAL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL CUAL SE COMUNICA LA CONTRATISTA PARA REALIZAR LA VALORACIÓN DE CADA UNO DE LOS RUBROS NUEVOS CUANTIFICADOS POR LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA.
  8. MEDIANTE OFICIO ILC-GAD-LOMAS -015-2014 DE FECHA 29 DE JULIO 2014 EMITIDO POR EL ING. ISRAEL LÓPEZ CASTRO FISCALIZADOR DE LA OBRA DONDE COMUNICA QUE SE DEBEN CONSTRUIR O PROPORCIONAR AL PROYECTO BAJO LA LEGAL Y CONTRACTUAL ESTIMACIÓN DE LOS NUEVOS RUBROS EN RAZÓN DE NO FIGURAR EN EL CORRESPONDIENTE CONTRATO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO COMPLEMENTARIO TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
  9. CON MEMORÁNDUM Nº 125-D.OO.PP.MM-CYSK DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2014, EL ING. CARLOS SÁNCHEZ KELAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, PONE EN CONOCIMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL CANTÓN, EN BASE A LOS INFORMES EMITIDOS POR LA FISCALIZACIÓN Y LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA QUE SE DEBEN CONSTRUIR O PROPORCIONAR AL PROYECTO BAJO LA LEGAL Y CONTRACTUAL ESTIMACIÓN DE LOS NUEVOS RUBROS EN RAZÓN DE NO FIGURAR EN EL CORRESPONDIENTE CONTRATO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO COMPLEMENTARIO, YA QUE EL PORCENTAJE QUE ASCIENDE EL MISMO ES DEL 12.33% EL CUAL SOBREPASA EL PORCENTAJE REQUERIDO PARA LA CREACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
  10. PREVIO AL INFORME Y LOS ESTUDIOS RESPECTIVOS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO, MEDIANTE MEMORÁNDUM Nº 150-A-GADMLS-2014 DE FECHA 4 DE AGOSTO DEL 2014, RESUELVE APROBAR LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE LICITACIÓN LICO-GADMCLS-001-2014 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO, PRIMERA ETAPA, BASADO EN EL INFORME DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, CON EL MISMO CONTRATISTA.
  11. SE ENCUENTRA LEGALIZADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LOMAS DE SARGENTILLO EL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nº 1 SUSCRITA CON FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2014 LA CUAL CONTIENE LA TOTALIDAD DE LOS RUBROS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.
  12. SE ENCUENTRA LEGALIZADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LOMAS DE SARGENTILLO EL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nº 2 SUSCRITA CON FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2014 LA CUAL CONTIENE LA TOTALIDAD DE LOS RUBROS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.
- PLAZO FINAL, INCLUIDO AMPLIACIONES 300 DÍAS CALENDARIO
  - FECHA DE INICIO: 9 DE JUNIO DEL 2014



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO**



- **FECHA DE TÉRMINO DE OBRA: 4 DE ABRIL DEL 2015**

	PERIODO		
	INICIO	TERMINO	PLAZO (DÍAS)
FECHA DEL CONTRATO	15 DE ABRIL DEL 2014	9 DE FEBRERO DEL 2015	300 DÍAS
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	JUNIO DEL 2014		
FECHA DE INICIO DE OBRAS DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO	30 DE ABRIL DEL 2014		
PLAZO CONTRACTUAL	300 DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRAS CONTRACTUAL	24 DE FEBRERO DEL 2014		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	23 DE MAYO DEL 2014	-----	
FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS	9 DE JUNIO DEL 2014		17 DÍAS
FECHA REAL DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	4 DE ABRIL DEL 2015		

SE CONCLUYE QUE NO EXISTE MORA EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS.

**SEXTA: RECEPCIÓN ÚNICA**

LA COMISIÓN INTEGRADA PARA EL EFECTO EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2015, PROCEDE A LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y A LA DILIGENCIA DE RECEPCIÓN ÚNICA DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO. PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS"

CON ESTOS ANTECEDENTES, LA COMISIÓN RESUELVE RECIBIR DE MANERA ÚNICA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO. PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS".

**SÉPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.**

A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE BUEN USO DE ANTICIPO.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO**




**OCTAVA: OBSERVACIONES.**

PARA CONSTANCIA Y CONFORMIDAD A LO EXPRESADO, LOS COMPARECIENTES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DE LA OBRA EN SEIS EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y CONTENIDO, EN LA CIUDAD LOMAS DE SARGENTILLO, PROVINCIA DEL GUAYAS A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

  
AR. JULIO DELGADO MAYEZA  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
ING. ISRAEL ORELLANO LOPEZ CASTRO  
CONTRATISTA

  
Sr. SEGUNDO NAVARRETE BUENO  
ALCALDE DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO

